

KLİMA MONTAJ - İLK ÇALIŞTIRMA KONTROL LİSTESİ

KLİMA MONTAJ / MONTAJ YERİ UYGUNLUK KONTROLLERİ

EVET HAYIR

Klima kapasitesi montaj edilecek hacim için uygun mu?

Klima montajı öncesinde tüketiciye (ilave bakır boru - vinç - karot vb.) extra yapılacak işlemler hakkında detaylı bilgi aktarıldı mı?

Klima iç - dış ünite montaj yeri, şekli, çalışma ve hizmet verilmesine uygun mu?

Klima montajı eski tesisata yapılacak ise; eski gaz borularının R32 için uygunluğu ve sızdırmazlığı kontrol edildi mi?

Klima montaj yerinde hazır borulama var ise çap ve sızdırmazlık uygunluğu kontrol edilerek onaylandı mı?

Klima montajı; tüketicinin istediği yere istediği şekilde yapıldı mı?

Klima iç ve dış üniteler arası bakır boru 5 metre üzerinde kullanıldı ise yeterli gaz ilavesi yapıldı mı ?

Klima R32 gaz uygunluk, sızdırmazlık ve basınç kontrolü yapıldı mı?

Montaj sonrası iç ünite ve bağlantı bakır boruları üzerinde vakumlama işlemi yapıldı mı?

Klima montajı; montaj ve kullanım kitapçığında belirtilen şekilde, doğru ve eksiksiz olarak yapıldı mı ?

Montaj sonrası klima üfleme ve emme sıcaklıkları kontrolleri yapıldı mı?

Klima iç / dış ünite su gideri için eğimlerin uygunluğu kontrol ve test edildi mi?

Klima max. kapasitede kompresörün çektiği akım ölçümü ve uygunluğu kontrolü yapıldı mı ?

Klima için uzaktan erişim kiti (Wi-Fi) montajı yapıldı mı? (Opsiyonel uygulanmaktadır).

Klima kumandasının ve varsa Wi-Fi uzaktan erişim kumanda sistemi kullanıcıya anlatıldı mı?

Cihazın genel kullanımı ve filtre temizliği detaylı izah edildi mi?

Montaj sonrası cihaz ısıtma ve soğutma konumunda çalıştırılarak sorunsuz olduğu tüketiciye gösterildi mi ?

ELEKTRİK BAĞLANTISI UYGUNLUK KONTROLLERİ

EVET HAYIR

Cihazın elektrik devresi kontrolleri sağlandı mı?

Elektrik hattının uygun olmaması durumunda ehliyetli bir elektrikçiye uygun şekilde çektilmesi müşteriye yazılı iletildi mi? (Voltaj 230 / 380 volt olmalıdır. +/- %10 sapma müsadese dışında olmaması gerekir).

Elektriksel topraklama hattının kontrolü sağlandı mı?

Topraklama hattının olmaması durumunda ehliyetli bir elektrikçiye topraklama hattının çektilmesi müşteriye yazılı iletildi mi?

Elektriksel bağlantı uygunluğu kontrol edildi mi? (Faz - Nötr - Toprak kablo bağlantıları, kablo kesiti uygunluğu).

Elektrik devresinde uygun amper sigorta kullanılmalı. (Montaj ve kullanım kitapçığına bakınız). (Uygunsuz ve uzatma kablosu ile cihaz devreye alınmamalıdır).