

Ortamda tüketicinin kullandığı başka bir ölçüleme cihazı var ise kalibrasyon işlemini yapınız.

 

Cihazın sağlıklı olarak çalıştığını kontrol ediniz.

 

Montaj sonrası oluşan atıklar için çevre temizliği yapılmalıdır.

 

#### KULLANIM İZAHI ve TEKNİK SERVİS RAPORUNUN TAMAMLANMASI

Tüketiciciye Montaj / Kullanma Kılavuzu, Yetkili Servis Kitapçığı vasıtası ya da QR kod ile bilgilere ulaşabileceği izah edildi mi?

 

Tüketiciciye Montaj / Kullanma Kılavuzu ve Yetkili Servis Kitapçığını okuması veya ilgili dökümanlara QR kod ile ulaşabileceği tavsiye edildi mi?

 

#### UYARILAR

- Tüketici cihazın kullanımı konusunda detaylı olarak bilgilendirilmeli ve her yıl düzenli kontrol ve bakım yaptırması konusunda uyarılmaktadır.
- Cihaz satın alınmış, ve uzun süreli kullanılmadan montajlı şekilde bekletilmiş ise, ilk çalıştırma esnasında mutlaka cihazın tüm kontrolleri yapılmalı, gerekiyorsa genel bakıma ücreti mukabilinde tabi tutulmalı ve ancak tüm parçalarının güvenirliliği tespit edildikten sonra, garanti kapsamına dahil edilir.
- Oda termostat montajı öncesinde montaj edilecek olan zeminin sağlamlığı ve izolasyon uygunluğu, montaj ve kullanım kitapçığında yazılı hususlara riayet edildiği mutlaka kontrol edilmeli tesbit edilen bir uygunsuzluk var servis formuna durum yazılarak, sorun giderilene kadar montaj yapılmamalıdır. Durum müşteriye detaylı açıklanır ve evrak müşteriye onaylattırılır. Sonradan oluşacak sorunlar baştan engellenir.
- Tüketiciciye montaj öncesinde; ilave elektrik kablosu -sıva altı tesisat- kanallı tesisat ile standart montaj dışında kalan tüm işlerin standart dışı montajlar olduğu ve extra ücrete tabi olduğu açıkça anlatılmalı ve müşteri onayı alınmalıdır.



*İşimiz sizi anlamak...*

## Oda Termostat

### İlk Çalıştırma Check-List'i



## ODA TERMOSTAT İLK ÇALIŞTIRMA KONTROL LİSTESİ

UYGUN UYGUNSUZ

### ODA TERMOSTAT KULLANIMI

De Dietrich Marka ürünlerde De Dietrich markasında oda termostatı, Baymak, Lambert, Dolce Vita Marka ürünlerde için Baymak marka oda termostatı kullanımına dikkat edilmelidir.

Oda Termostatı Yetkili Teknik Servis tarafından Montaj ve kullanım kitapçığında tanımlandığı gibi montajı yapılmalı ve montaj yeri ile ilgili olarak öncesinde mutlaka tüketiciden mutbakat ve onay alınmalıdır.

Oda termostatı ile bağlanacak olan Cihaz ON - OFF / OPEN THERM özelliği ve uygunluğu kontrol edilmelidir, uygunluk tespit ederseniz, cihazı devreye almayınız ve tüketicie yazılı olarak bilgilendirme yapınız.

### MONTAJ YERİ UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ

Oda Termostatı montajı kapı cam kenarlarına veya dış duvar olan cepheye montaj edilmemelidir.

Oda Termostatları yerden 50-150 cm aralığında seviyede montaj edilmelidirler.

Oda Termostatı ısı yayan bir aygıt yakınında montaj edilmemelidir.

Oda Termostatı şömine olan odada montaj edilmemelidir.

Oda Termostatı şömine olan bir binada şömine etkisi için parametrik olarak ayarlanmalıdır.

Wireless tip Oda Termostatı montajı yüksek hava harmonikleri olan havaalanı yakınları - askeri alan yakınlarına vb. takılması gerektiğinde mutlaka yeterli çekim alanına sahip olup olmadığı kontrol yapılmalıdır.

### ELEKTRİKSEL VOLTAJ UYGUNLUĞU KONTROLLERİ (MUTLAKA YAPILMALIDIR)

Cihaza gelen elektrik devresi voltajını ölçünüz. Voltajın 230V AC olmasına dikkat edilmelidir. İlgili değerin dışında olması durumunda cihazı çalıştırmayınız. Tüketicie yazılı olarak bilgilendirme yapınız. (Voltaj değeri +/- %10 sapma toleransı dışında olmamalıdır)

Topraklaması olmayan sistemleri asla devreye almayınız. Evvelce devreye alınmış olanlarda ise servis fişine gerekli tüm uyarıları ilave ederek, tüketicie yazılı ve sözlü uyarın. Böylece tüketicinin ve cihazın emniyetini sağlayınız.

Eğer sıfırlama yapılmışsa, mutlaka iptal edilmesini sağlayın, tüketicie detaylı yazılı bilgi verin.

İlk çalıştırma öncesinde oda termostat test/ayarlarının yapılması

Oda termostat cihazı manuel konuma alınarak bağlı olduğu ürüne enerji beslemesi yapıp yapmadığını kontrol ediniz.